

Biuro Rady Gminy Lubasz.

Pr. Przew. RG
2.03.2022
S

URZĄD GMINY	
w LUBASZU	
WPLYNĘŁO	
28. 02. 2022	
L. dz.	<i>2714</i>
Zal.	Podpis

PRACE NA DROGACH GMINNYCH w 2021 roku.

Prace na drogach stanowią jedno z większych zadań zaplanowanych do realizacji w 2021 roku.

W dniu ~~04 stycznia 2021 r.~~ ^{11 maja 2021 r.} odbył się komisyjny odbiór końcowy robót inwestycji „Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz” realizowanej od dnia 08 października 2020 r.

W wyniku realizacji inwestycji wykonano: kompleksowe odwodnienie korpusu drogi, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o długości 911 m i szerokości 5,5 m, chodnik z kostki betonowej o długości 976,21 mb i szerokości 1,85 m, zatoki parkingowe z kostki betonowej w ilości 13 sztuk i powierzchni 853 m² wraz z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, wykonane zostały również zjazdy na posesję z kostki betonowej o powierzchni 575 m² oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające) w ilości 7 szt. Osiedle otrzymało również zgodnie z wprowadzoną stałą organizacją ruchu status strefy zamieszkania, w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Miejsca pomiędzy posesjami a chodnikiem zostały wypełnione czarnoziemem i obsiane trawą.

W miesiącu lipcu 2021 r., zostało wykonane przez firmę VIABUD zadanie pn. „**Remont zjazdu drogi gminnej ul. Desantu Spadochronowego w m. Lubasz**”, oraz wykonano zabezpieczenie obłamanych krawędzi zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 153 do posesji nr 1K, 1M, 1T i 1Z w miejscowości Goraj.

W miesiącu sierpniu na ulicy **Starowiejskiej** w miejscowości **Dębe** wykonane zostały prace związane z kolejnym etapem zadania pn. „**Ułożenie chodnika**” w m. Dębe, realizowane z funduszu Sołectwa Dębe. W ramach zadania wykonane zostały roboty na odcinku **100 m i szerokości 1,5 m** chodnika od posesji nr 24 na ul. Starowiejskiej do skrzyżowania z ulicą Dębilek.

Zadanie realizowała firma **Usługi Rolnicze Marcin Kosicki ul. Starowiejska 11 Dębe**.

Przez tą samą firmę w miejscowości Sokołowo, na terenie zatoki parkingowej przy **Pomniku Desantu Spadochronowego** wykonane zostały w miesiącu sierpniu prace związane z remontem klombu oddzielającego drogę wojewódzką nr 182 od zatoki parkingowej. Prace obejmowały odtworzenie połamane krawężnika drogowego oraz uzupełnienie wewnętrznych ubytków ziemi czarnoziemem oraz wymianę krawężników przy zjeździe od strony miejscowości Klempicz.

Na terenie zatoki po zakończeniu prac zostały posadzone białe-czerwone słupki blokujące fi 120, mające zapobiec dewastacji zatoki przez pojazdy ciężarowe i dłużyce.

W miesiącu sierpniu, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Lubasz a Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych z/s w Śmieszku rozpoczęto kolejną inwestycję związaną z **Zagospodarowaniem ulicy Podgórnej w Lubasz** w ramach zadania pn. „**Przebudowa dróg w Lubasz**”.

Realizacja zadania obejmuje remont nawierzchni bitumicznej wraz z remontem istniejącej kanalizacji deszczowej, budowę chodników z betonowej kostki brukowej o powierzchni 563,00 m², budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 115 m², budowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 435,00 m², remont zatoki autobusowej dla autobusów szkolnych, wprowadzenie zmian organizacji ruchu i nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. wykonanie wyspowych progów zwalniających.

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową przewidziana była do dnia **04 grudnia 2021 r.** Podczas realizacji zadania Wykonawca zgłosił niestabilność gruntu w miejscach prowadzonych robót. Prace zostały wstrzymane oraz zostało zlecone wykonanie badań geotechnicznych polegających na wykonaniu ośmiu odwiertów i określenia gruntu na podstawie badań laboratoryjnych.

Ekspertyza potwierdziła w zakresie odwiertów nr 3, 4, i 8 występowanie niestabilnych gruntów wysadzinowych. W związku z powyższym zostały wprowadzone zmiany w konstrukcji podbudowy ul. Podgórznej oraz zawarty został Aneks do umowy z Wykonawcą zmieniający datę zakończenia robót na dzień **15 maja 2022 r.**, co pozwoli na wykonanie prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji, tym samym zapewni właściwe parametry przy wieloletniej eksploatacji.

W miesiącu wrześniu podpisana została umowa z firmą VIABUD na wykonanie zadania pn. „**Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Nowina**”.

W dniu 10 września został wykonawcy przekazany teren i plac budowy. W zakresie realizowanych prac jest korytowanie pod nową konstrukcją jezdni wzmocnienie istniejącej konstrukcji z kruszywa łamanego, przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z poboczami, wykonanie warstwy ścieralnej w formie potrójnego powierzchniowego utrwalenia. Długość modernizowanego odcinka to 509,00 mb.

Termin realizacji zadania przez Wykonawcę zgodnie z umową przewidziany jest na 10 października 2021 r.

W miesiącu październiku 2021 roku firma **Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostowski** wykonała na terenie sołectwa Kruteczek remont przepustów drogowych o średnicach fi 500 i fi 600 mm zlokalizowanych w gminnych działkach drogowych nr 175 i 92 (obwód Kruteczek). Wykonano wymię rur przepustowych, fundament z kruszywa łamanego o grubości warstwy 30 cm, zagęszczenie oraz wykonano obrukowanie skarp z kamienia polnego przy wlocie i wylocie przepustu na podbudowie z betonu.

W miesiącach kwietniu, lipcu i listopadzie 2021 roku zostało zrealizowane przez firmy **Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostowski** oraz przez firmę **VIABUD** równanie, profilowanie, doziarnienie i wałowanie gruntowych dróg gminnych zgodnie z przedłożonym zakresem prac we wskazanych lokalizacjach.

Na terenie Gminy Lubasz zostały też wprowadzone stałe organizacje ruchu związane z zaleceniami pokontrolnymi PKP odział Poznań w zakresie oznakowania przejazdu kolejowego w m. Lubasz na ul. Bolesława Chrobrego od strony ul. Kolejowej, przejazdu na ul. Strumykowej oraz przejazdu na ul. Podgórznej od strony ul. Zakątek. Uzupełnione zostało też brakujące oznakowanie przejazdu kolejowego na ul. Pod Lipami.

Jednocześnie w miesiącu wrześniu zgodnie z wymogami ustawowymi został wykonany przez firmę RTM Młynki Krańskie przegląd przejazdów kolejowych w zakresie widoczności na przejazdach oraz natężenia ruchu pojazdów mechanicznych.

W miesiącu październiku została wprowadzona zatwierdzona stała organizacja ruchu w miejscowości Miłkowo wprowadzająca znaki uprzedzające o zakazie skrętu w działkę drogową nr 363 w kierunku miejscowości Stajkowo pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10 ton, oraz od strony m. Stajkowo (droga z płyt betonowych), z uwzględnieniem ciągników rolniczych, autobusów i pojazdów G.Z.K.

W miejscowości Kruteczek (Rybakówka) została wprowadzona stała organizacja ruchu z oznakowaniem niebezpiecznego zakrętu, zakazu wyprzedzania oraz ograniczenia prędkości na wskazanym odcinku.

Jednocześnie w miesiącach listopadzie i grudniu decyzją Wójta Gminy Lubasz podjęła pracę **Komisja ds. bezpieczeństwa ruchu na drogach i parkingach gminnych** w zakresie sołectw i mieszkańców wnioskujących o wprowadzenie stałych organizacji ruchu oraz na terenie sołectwa Kruteczek w związku z wnioskiem o wprowadzenie kompleksowej organizacji ruchu złożonym przez Sołtysa sołectwa Kruteczek.

W m. Lubasz została również wprowadzona stała organizacja ruchu na **ul. Kościelnej** poprawiająca bezpieczeństwo ruch drogowego w zakresie montażu progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem, oraz oznakowanie przejazdu kolejowego na **ul. Podgórznej** znakami STOP.

W miejscowości **Krucz** na drodze od tzw. podwórza do skrzyżowania z DW nr 140 wprowadzono oznakowanie znakiem „ustęp pierwszeństwa przejazdu”.

Na terenie Gminy Lubasz w pasie drogi wojewódzkiej nr 182, na odcinku od m. Miłkowo do skrętu w kierunku m. Sokołowo **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Czarnków** przeprowadził prace związane z naprawą nawierzchni drogi oraz w dalszym odcinku w kierunku m. Klempicz z wykonaniem napraw punktowych. Prace powiązane były z wykonaniem zatoki autobusowej w m. Miłkowo oraz przejścia na wysokości szkoły. Wykonana została także zatoka autobusowa na wysokości skrzyżowania do miejscowości Sokołowo oraz zjazdy z DW 182 w kierunku m. Miłkówko oraz do gruntów rolnych.

Stale prace wykonywane codziennie, związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Lubasz obejmują prace porządkowe dróg i poboczy, wykaszanie, wycinanie zakrzaczeń i samosiewów, uzupełnianie ubytków w drogach o nawierzchniach bitumicznych, utrzymanie przyległych skwerów i powierzchni trawiastych oraz przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych.

W miesiącu sierpniu zakończone zostało postępowanie w sprawie uzgodnienia wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Bończa na gminną działkę drogową nr 321 oraz zostało podpisane porozumienie i pełnomocnictwa w celu realizacji planowanej inwestycji przez firmę **DINO Polska** z siedzibą w Krotoszynie budowy obiektu handlowego na terenie działki nr 322/1 obręb Lubasz.

Z planowanych inwestycji zakończony został etap projektowy dla zadania przebudowy **ul. Rolnej** i **ul. Ogrodowej** w m. Lubasz oraz na etapie wykonawczym jest zmiana projektu przebudowy drogi gminnej w **Goraju**.

W miesiącu października zakończyła roboty **VIABUD**, realizująca zadanie „**Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oszerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb; Nowina**” w zakresie działek ewidencyjnych 150 i 117/2. Roboty obejmowały korytowanie pod nową konstrukcję jezdni oraz wzmocnienie istniejącej z kruszywa łamanego, przygotowanie podłoża oraz podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy ścieralnej w formie potrójnego powierzchniowego utrwalenia.

W miesiącu listopadzie firma **IVESTON Sp. z o.o.** wykonała i zakończyła w dniu 8 listopada roboty związane z „**Wykonaniem naprawy uszkodzeń na ul. Polnej w Lubasz**” po zdarzeniu drogowym wywołanym przez kierowcę samochodu ciężarowego. Prace dotyczyły odtworzenia przepustu drogowego przy ul. Nowej, wymianie części zarwanej rury przepustu, odbudowa przyczółku od strony wylotu rury z kamienia polnego na podbudowie, ponownego posadowienia oberwanych krawężników drogowych na ławie betonowej.

Znacząca liczba zrealizowanych, podjętych i planowanych inwestycji na terenie Gminy Lubasz w roku bieżącym z uwzględnieniem oddania do użytku w miesiącu lutym br. ul. Polnej realizowanej na przełomie roku 2020 i 2021 świadczy o dużym nakładzie środków i starań na stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej wpływającej na polepszenie warunków komunikacyjnych i bytowych mieszkańców oraz na znaczne podniesienie bezpieczeństwa na drogach gminnych na terenie Gminy Lubasz.

INWESTYCJE PLANOWANE NA ROK 2022.


1. Zakończenie inwestycji **Zagospodarowanie ulicy Podgórznej w Lubasz** w ramach zadania pn. „**Przebudowa dróg w Lubasz**” termin określony Aneksem do umowy na dzień 15 maja 2022 r.
2. W miesiącu marcu planowane są prace związane z równaniem, profilowaniem, doziarnieniem i wałowaniem gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Lubasz, które to po okresie jesienno zimowym są w stanie krytycznym.

3. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Goraj („FOGR”).
4. Zadanie inwestycyjne „Ułożenie chodnika” w miejscowości Dębe fundusz sołecki sołectwa Dębe.
5. Projekt „Budowa-utwardzenie ścieżki pieszej przy szkole” Sołectwo Jędrzejewo.
6. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m we wsi Kamionka droga w kierunku Dulinowa
7. Sołectwo Kruteczek „Remont drogi asfaltowej od DW 140 do rynku” dofinansowanie.
8. Na terenie sołectwa Miłkowo – Wykonanie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do przedszkola.
9. „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m. Krucz – dotacja celowa do Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.
10. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku DW 153 do miejscowości Bzowo – Dotacja celowa do Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.
11. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Stajkowo i Goraj.
12. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie uzupełniania ubytków masą bitumiczną, utrzymanie przystanków autobusowych, utrzymanie/wykaszenie poboczy dróg gminnych.
13. Zakup i posadowienie tablic z nazwami ulic oraz numerami posesji w miejsce istniejących nie czytelnych.

Sporządził:

Waldemar Soboczyński

REFERENT
DS. INFRASTRUKTURY DROGOWEJ


(Waldemar Soboczyński)