

URZĄD GMINY

ul. B. Chrobrego 37

64-720 LUBASZ

wej. wielkopolskie

Lubasz 27 marca 2023 r.

Biuro Rady Gminy Lubasz
ul. Bolesława Chrobrego 37
64-720 Lubasz

PRACE NA DROGACH GMINNYCH w 2022 roku.

I. Bieżące utrzymanie dróg.

Prace na drogach stanowią jedno z większych zadań zaplanowanych do realizacji w 2022 roku.

W okresie zimowym 2022 r., prowadzone prace związane z zimowym utrzymaniem dróg stanowiły znaczne obciążenia budżetu Gminy. W okresie tym wykonane roboty stanowiły wartość 25 466,00 zł a zakup materiałów tj., soli drogowej oraz piasku stanowił wartość 14 369,27 zł.

W miesiącu styczniu została wykonana przez firmę OGRODO-BRUK naprawa odcinka drogi dz. nr 312 w m. Krucz od DW 140 w kierunku posesji 18 i 19 na której osunęła się śmieciarka na gliniastym gruncie. Przez w/w firmę zostało też wykonane interwencyjne tzw. „szlepowanie” wskazanych odcinków dróg z uwagi na ich bardzo zły stan po okresie zimowym w szczególności na terenie miejscowości Dębe oraz Lubasz. Łączny koszt realizacji zadań stanowił wartość 8 019,60 zł.

Na przełomie miesiąca marca i kwietnia wykonywane zostało równanie gminnych dróg gruntowych przez firmę VIABUD oraz OGRODO-BRUK. Wartość realizacji zadania przez w/w firmy stanowiła łącznie wartość 70 000,00 zł.

W kwietniu zrealizowane zostało wykonanie „Kompleksowej usługi pozimowego zmiatania ulic na terenie miejscowości Lubasz”, przez firmę ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. Koszt realizacji zadania stanowił wartość 9 720,00 zł.

W miesiącu czerwcu przeprowadzono roboty związane z oczyszczeniem rowu melioracyjnego przy DW 182 w m. Klempicz na dz. nr 154/18 oraz wykonaniem utwardzonego dojazdu do posesji nr 7, 8, 9, i10 z uwagi na zamknięcie dojazdu od strony dz. nr 157/2 stanowiącej własność prywatną. Koszt realizacji zadania związanego z zakupem materiału oraz wałowania walcem wibracyjnym, w/w odcinka drogi stanowił wartość 3 948,00 zł.

W miesiącu lipcu w związku z przeprowadzonym remontem przejazdu kolejowego w m. Lubasz na ul. Szamotulskiej i całkowicie zdewastowane drogi gminne w zakresie ulic Kolejowej i Pod Lipami, zostały zlecone interwencyjne roboty związane z przywróceniem dróg do stanu bezpiecznej przejezdności firmie OGRODO-BRUK. Koszt realizacji zadania stanowił wartość 2 927,40 zł.,

oraz w/w firmie zlecono wykonanie naprawy interwencyjnej dróg po opadach deszczu i ich rozmyciu w m. Dębe w zakresie ul. Zawilcowej i Konwaliowej, gdzie opady wymyły korytka nie pozwalające na dojazd mieszkańców do swoich posesji. Koszt realizacji zadania stanowił wartość 2 460,00 zł.

W miesiącu lipcu zlecone zostało również wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych na terenie gminy Lubasz oraz wykonanie aktualizacji metryk przejazdów kolejowych w związku z różnicami w odniesieniu do lat poprzednich. Zadanie realizowane było przez firmę RTM Młynki Krańskie, koszt realizacji stanowił wartość 492,00 zł.

W miesiącu lipcu zostały zakupione i wbudowane tablice z nazwami ulic na Osiedlu Gorajskim w m. Lubasz. Realizując zadanie wbudowano 34 tablice oraz 23 słupy do tablic. Kwota łączna zamówienia realizowanego przez firmę „UTAL” stanowił wartość 14 311,00 zł

Na podstawie Zamówienia Nr 33.2022 z dnia 18 lipca 2022 r., zlecone zostało Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubasz wykonanie wykaszania poboczy dróg gminnych kosiarką „bijkowa” w określonych w zamówieniu lokalizacjach. Koszt realizacji zadania stanowił wartość 7 527,60 zł.

W miesiącu wrześniu firma „RAN-SYNCHRON” z siedzibą w Bolechowie wykonała przegląd eksploatacyjny i czyszczenia separatorów wód opadowych i roztopowych wraz z osadnikami w następujących lokalizacjach: Lubasz ul. Bolesława Chrobrego, ul. Stajkowska, ul. Łąkowa. Koszt realizacji zamówienia stanowił wartość 10 069,92 zł, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

W miesiącu październiku firma RTM Młynki Krańskie wykonała prace związane z pomiarem natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Koszt realizacji zamówienia stanowił wartość 2 583,00 zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

W miesiącu październiku zostało też wykonane przez Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu interwencyjne równanie równiarką rolniczą dróg gminnych stanowiących ul. Płazowa i ul. Ustronną. Koszt realizacji zadania stanowił wartość 1 199,25 zł.

W miesiącu październiku po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z „Równaniem, profilowaniem, doziarnieniem pospółką oraz gruzem oraz wałowaniem gminnych dróg gruntowych” realizowanych wspólnie z jednostką Administracyjna Lasów Państwowych tj., Nadleśnictwem Krucz, dróg służących potrzebom mieszkańców Gminy Lubasz oraz stanowiących drogi pożarowe i służące do realizacji zadań związanych z gospodarką leśną.

Wyłonionym Wykonawcą była firma OGRODO-BRUK z terminem realizacji określonym do 30 listopada 2022 r.

Koszt realizacji zadania wraz z użyciem materiałów Wykonawcy stanowił wartość 169 519,33 zł, przy czym partycypacja Nadleśnictwa Krucz stanowiła kwotę 100 000,00 zł a środki własne Gminy Lubasz 69 519,33 zł. Wykonane roboty objęły swym zakresem 18 km gminnych dróg gruntowych.

Jednocześnie w miesiącu listopadzie firma „Zakład Drogowy Antczak” Sp. z o.o. wykonywała roboty w zakresie „Równania, profilowania równiarką mechaniczną, doziarnienia (pospółką) oraz wałowania walcem wibracyjnym dróg gruntowych na terenie Gminy Lubasz”,

Planowany koszt przewidziany przez Zamawiającego zawarty w umowie stanowił wartość 40 000,00 zł.

Pomimo wprowadzenia aneksu wydłużającego czas realizacji umowy określony do dnia 30 listopada 2022 r., z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych roboty nie zostały wykonane w pełnym zakresie.

Kwota realizacji zadania w umniejszonym zakresie stanowiła wartość 22 140,00 zł.

W roku 2022 zostało przeprowadzone również przekazanie nieodpłatne gruntu przez właściciela w miejscowości Goraj (droga do przejazdu kolejowego), która to została własnością Gminy Lubasz. W związku z powyższym po podjęciu uchwały Rady Gminy w sprawie zaliczenie przedmiotowej drogi do dróg gminnych oraz po podjęciu Uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego droga od DW 153 w miejscowości Goraj poprzez pas kolei stanowiący przejazd w kierunku posesji nr 20 została ustanowiona drogą publiczną z nadanym numerem 183303P.

Na wniosek Urzędu Gminy w Lubaszu skierowanego do PLK PKP w Poznaniu w sprawie zmiany kategorii przejazdu w miesiącu styczniu br., zostały przeprowadzone prace Komisji PKP w przedmiotowej sprawie i obecnie oczekujemy na decyzję ostateczną.

Poza powyższymi zadaniami na drogach gminnych realizowane są zadania gospodarcze związane z utrzymaniem terenów zielonych, wykaszaniem, wycinaniem zakrzaczeń, samosiewów, przycinaniu gałęzi, utrzymaniu przystanków autobusowych, placów zabaw, oznakowania dróg wraz z wprowadzaniem kolejnych stałych organizacji ruchu oraz posadowienia oznakowania. Wykonywane są również prace porządkowe wzdłuż pasów dróg oraz napraw punktowych ubytków masa asfaltowa na zimno. Realizowane są też zadania związane z utrzymaniem i oznakowaniem przepustów drogowych i oczyszczaniem rowów i cieków wodnych.

II. Zadania inwestycyjne.

W związku z zawiadomieniem w dniu 16 maja 2022 r., Wykonawcy tj., Rejonowego Związku Spółek Wodnych z/s w Śmieszkuwice dotyczącym zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego przy realizacji robót związanych „Przebudową ul. Podgórnej w Lubasz w ramach zadania pn., Przebudowa dróg w Lubasz”, w dniu 13 czerwca 2022 r., odbył się komisyjny, ostateczny odbiór końcowy robót.

Wartość łączna robót odebranych protokółarnie od Wykonawcy w dniu 13 czerwca 2022 r., zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiła wartość 1 016 984,37 zł., łączna wartość inwestycji stanowiła kwotę 1 132 092,24 zł.

Również w miesiącu czerwcu wykonano roboty związane z „Ułożeniem chodnika” w miejscowości Dębe na ul. Starowiejskiej o długości 88,71 mb i szerokości 1,50 m (łącznie 133,06 m²). Zadanie było realizowane przez firmę ”ABC Remonty – Patryk Włodarek”, koszt realizacji zadania stanowił wartość 37 098,52 zł.

W miesiącu sierpniu w związku z planowaną przebudową ul. Rolnej w Lubasz zlecona została aktualizacja kosztorysu wykonywana przez firmę „Kamil Kacprzak”. Koszt aktualizacji stanowił wartość 600,00zł.

W miesiącu lipcu w przeprowadzono roboty związane z „Wykonaniem chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do przedszkola” w miejscowości Miłkowo o długości 36,00 m , szerokości 1,60 m i powierzchni całkowitej 57,60 m² zamówienie na realizację zadania zostało udzielone firmie NATALIA KOSICKA Dębe ul. Starowiejska 11.

Koszt realizacji zadania stanowił wartość 10 981,44 zł.

W miesiącu wrześniu zostało również przeprowadzone postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie: „Przygotowania projektu remontu w Kamionce w kierunku Dulinowa w celu zgłoszenia robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn., „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4,0 m we wsi Kamionka, w kierunku Dulinowa”. W przeprowadzonym postępowaniu została wybrana firma „PRO-KP Krzysztof Plamowski” ul. Sikorskiego 18/4, 64-700 Czarnków. Realizacji projektu stanowiła wartość 20 910,00 zł., realizacja zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Kamionka.

W miesiącu wrześniu po przeprowadzeniu postępowania (strona BIP Lubasz), w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Wykonanie punktowej naprawy gminnej drogi bitumicznej na terenie sołectwa Kruteczek polegającej na sfrezowaniu wysadzin korzeni drzew i uzupełnieniu podbudowy oraz warstwy bitumicznej w odcinku drogi od DW 140 do miejscowości Kruteczek”, droga gminna Nr 183284P, dz. nr 386 obręb Kruteczek.

Kwota na realizację w/w zadania została określona przez Zamawiającego na wartość 30 000,00 zł a termin realizacji został określony do dnia 30 listopada 2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa z firmą „REDON” Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią. Firma „REDON” z podanych powodów absencji chorobowej pracowników odstąpiła od realizacji umowy, tym samym została obciążona karami umownymi z tego tytułu w zakresie wskazanym w umowie.

Realizacja zadania została wstępnie zaplanowana na rok 2023.

W miesiącu listopadzie został wyłoniony Wykonawca robót związanych z „Budową (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4,0 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Goraj” zlokalizowanej na dz. nr ewid 383/13, 397, 375 obręb Goraj 300205_2.0003,

„Zadanie realizowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 38 250,00 zł zgodnie z Umowa nr 7/2022 r, z dnia 20.04.2022 r., z zadania jednorocznego pn. Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4,0 m”

Wykonawcą zadania została firma Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o. z siedziba w Mrowinie z którym to została zawarta w dniu 18 listopada 2022 r., Umowa.

W dniu 28 listopada 2022 r., po zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego został przeprowadzony odbiór komisyjny wykonanych robót.

Łączna wartość rozliczenia inwestycji stanowił kwotę 139 797,00 zł z czego:

- wartość realizacji zadania wykonanego przez Wykonawcę stanowiła kwotę 122 877,00 zł

- kwota uzyskanej dotacji ze środków Województwa Wielkopolskie stanowiła 38 250,00 zł

Droga i zjazdy do posesji zostały wykonane na stabilizowanej podbudowie z destruktu asfaltowego

Na podstawie dokonanej przez Zamawiającego wyboru ofert Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych, wybrany został Wykonawca tj., firma VIABUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Walkowicach do realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w zakresie Przebudowy ul. Rolnej w Lubasz.

Z Wykonawcą została w dniu 14.10.2022 r., podpisana Umowa na realizację zadania o nr RG.VII.272.8.188.2022.

Termin wykonania zadania został określony w Umowie na 10 miesięcy od dnia jej podpisania. Kwota realizacji przedmiotu Umowy należna Wykonawcy stanowi wartość 1 739 505,20 zł, natomiast kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowi wartość 994 204,73 zł.

Z zadań planowanych na rok 2023 należy wymienić:

I. Zadania inwestycyjne:

- zakończenie przebudowy ul. Rolnej w Lubasz,
- wobec uzyskanego dofinansowania rozpoczęcie przebudowy ul. Ogrodowej w Lubasz,
- wykonanie naprawy wysadzin korzeni drzew na drodze od DW 140 w kierunku m. Kruteczek (został złożony wniosek w br., na dofinansowanie do Wojewody Województwa Wielkopolskiego),
- wykonanie przebudowy drogi w Kamionce w kierunku Dulinowa (został złożony wniosek w br., na dofinansowanie do Wojewody Województwa Wielkopolskiego).


II. Bieżące utrzymanie dróg:

- jak w roku 2022 wykonanie równania dróg w okresie wiosennym i jesiennym,
- wykonanie kolejnego etapu w zakresie posadwienia tablic z nazwami ulic,
- realizacja zadań stałych wymienionych w roku 2022,
- realizacja zadań dotyczących dróg w zakresach funduszy sołeckich.

Realizacja wszelkich zadań uzależniona jest od posiadanych środków finansowych Gminy lub od uzyskanych dotacji zewnętrznych.

Sporządził

REFERENT
DS. INFRASTRUKTURY DROGOWEJ


(Waldemar Soboczyński)